

15 фев 2027

техническое открытие

13 мар 2027

торжественное открытие

81

работ и вех в 12 этапах

● Gastro Ultima

● Заказчик

● Дизайн-студия

● Строители

● Поставщики и логистика

● Шефы и команда

■ закрашено — выполнено

◆ веха

КП — критический путь

голубой фон — праздники и закрытие фабрик КНР

вертикальная линия — 5 окт

РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%	сен	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	мар
СТАРТ ПРОЕКТА										
Бриф, обмерный план, айдентика и брендбук переданы	Заказчик	16 сен — 17 сен	100%							
Договор подписан	Gastro Ultima	27 сен	✓							
Календарный план проекта	Gastro Ultima	28 сен — 5 окт	90%							
Регистрация ТОО, расчётный счёт, ОКЭД 56101	Заказчик	19 окт — 30 окт	0%							
АНАЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ										
Анализ конкурентов района Туран	Gastro Ultima	28 сен — 9 окт	10%							
Замер пешеходного и автомобильного трафика	Gastro Ultima	28 сен — 11 окт	10%							
Финансовая модель: CAPEX, OPEX, P&L, Cash Flow	Gastro Ultima	5 окт — 18 окт	0%							
Маркетинговая стратегия и ассортиментная матрица	Gastro Ultima	5 окт — 23 окт	0%							
Защита финмодели и бюджета	Gastro Ultima	20 окт	◇							
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ										
Технологическое зонирование: варианты планировки	Gastro Ultima	28 сен — 9 окт	20%							
Проект ТХ: комплект чертежей по СанПиН и ХАССП	Gastro Ultima	12 окт — 30 окт	0%							
Зонирование согласовано	Заказчик	14 окт	◇							
Инженерные ТЗ: электрика 380 В, вода, канализация, вентиляция	Gastro Ultima	19 окт — 30 окт	0%							
Раздел ТХ и инженерные ТЗ сданы	Gastro Ultima	2 ноя	◇							
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ										
Поиск нового дизайн-подрядчика: портфолио, предложения, выбор	Gastro Ultima	5 окт — 16 окт	0%							
Договор с дизайн-студией подписан	Заказчик	16 окт	◇							
Концепция интерьера и планировочное решение	Дизайн-студия	19 окт — 30 окт	0%							
3D-визуализации интерьера	Дизайн-студия	26 окт — 6 ноя	0%							
Сверка визуализаций с технологическим зонированием	Gastro Ultima	2 ноя — 6 ноя	0%							
Рабочая документация: чертежи, ведомости, смета	Дизайн-студия	2 ноя — 20 ноя	0%							
Авторский надзор дизайнера: выезды на объект, контроль отделки	Дизайн-студия	2 ноя — 9 фев	0%							
Вывеска: эскиз, согласование, изготовление, монтаж	Заказчик	9 ноя — 22 янв	0%							
Дизайн-проект готов полностью	Дизайн-студия	20 ноя	◇							
Интерьер принят дизайнером по проекту	Дизайн-студия	9 фев	◇							
СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА										
Поиск строительной бригады: кандидаты, объекты, отзывы	Gastro Ultima	5 окт — 16 окт	0%							
Сметы от бригад и сравнение предложений	Gastro Ultima	19 окт — 28 окт	0%							
Договор подряда подписан	Заказчик	30 окт	◇							
Строители вышли на объект	Строители	2 ноя	◇							
Черновые работы и перегородки	Строители	2 ноя — 20 ноя	0%							
Электрика, вода, канализация, трапы, жиρούловитель	Строители	9 ноя — 4 дек	0%							
Технологический надзор за выводами коммуникаций	Gastro Ultima	9 ноя — 11 дек	0%							
Вентиляция и кондиционирование	Строители	16 ноя — 11 дек	0%							

РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%	сен	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	мар
Чистовая отделка	● Строители	7 дек — 15 янв	0%							
Свет, сантехника, столярные изделия	● Строители	4 янв — 22 янв	0%							
Приёмка строительной готовности	● Gastro Ultima	25 янв	◇							
Генеральная уборка после ремонта	● Строители	25 янв — 27 янв	0%							
КОМПЛЕКТАЦИЯ И КИТАЙ										
Спецификации технологического оборудования и инвентаря КП	● Gastro Ultima	26 окт — 13 ноя	0%							
Подготовка поездки: маршрут фабрик, визы, билеты	● Gastro Ultima	2 ноя — 20 ноя	0%							
Спецификации мебели, света и посуды по дизайн-проекту КП	● Gastro Ultima	9 ноя — 20 ноя	0%							
Спецификации и бюджет закупок утверждены КП	● Заказчик	20 ноя	◇							
Выездная сессия в Китае: Гуанчжоу, Фошань КП	● Gastro Ultima	23 ноя — 29 ноя	0%							
Размещение заказов и предоплата фабрикам КП	● Заказчик	30 ноя — 4 дек	0%							
Заказ печей, расстойки, кофемашины	● Заказчик	30 ноя — 11 дек	0%							
Производство на фабриках КП	● Поставщики и логистика	7 дек — 8 янв	0%							
Контроль качества и отгрузка из Китая риск КП	● Поставщики и логистика	4 янв — 13 янв	0%							
Доставка и таможенное оформление риск КП	● Поставщики и логистика	13 янв — 29 янв	0%							
Оборудование и мебель на объекте КП	● Поставщики и логистика	29 янв	◇							
Монтаж оборудования, пусконаладка КП	● Поставщики и логистика	1 фев — 7 фев	0%							
Расстановка мебели, свет, декор	● Дизайн-студия	3 фев — 9 фев	0%							
КОМАНДА										
Штатное расписание, фонд оплаты труда, KPI	● Gastro Ultima	2 ноя — 13 ноя	0%							
Подбор шеф-пекаря и шеф-бариста	● Gastro Ultima	16 ноя — 11 дек	0%							
Поиск управляющего	● Gastro Ultima	16 ноя — 18 дек	0%							
Подбор линейного персонала	● Gastro Ultima	4 янв — 29 янв	0%							
Оформление сотрудников и медицинские книжки	● Заказчик	25 янв — 5 фев	0%							
Штат укомплектован: 10–14 человек	● Gastro Ultima	29 янв	◇							
МЕНЮ И ПРОДУКТ										
Концепция меню	● Gastro Ultima	9 ноя — 27 ноя	0%							
Рецептуры и технологические карты	● Шефы и команда	7 дек — 22 янв	0%							
Упаковка, печать меню, форма персонала	● Заказчик	4 янв — 5 фев	0%							
Поставщики сырья: отбор и договоры	● Gastro Ultima	11 янв — 5 фев	0%							
Проработки и дегустации на объекте	● Шефы и команда	8 фев — 13 фев	0%							
АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT										
Закупка касс, принтеров, лицензий iiko	● Заказчик	11 янв — 22 янв	0%							
Настройка iiko: номенклатура, склады, техкарты	● Gastro Ultima	25 янв — 12 фев	0%							
Бонусная программа лояльности	● Gastro Ultima	1 фев — 12 фев	0%							
Kaspi Pay, Webkassa, кассовая зона	● Gastro Ultima	1 фев — 12 фев	0%							
Дашборд для владельцев	● Gastro Ultima	8 фев — 19 фев	0%							
Заявки в Wolt, Yandex Eats, Glovo, Choco	● Gastro Ultima	8 фев — 26 фев	0%							
СТАНДАРТЫ И ОБУЧЕНИЕ										
Service Book, должностные инструкции, чек-листы, ХАССП	● Gastro Ultima	16 ноя — 18 дек	0%							
Обучение управляющего	● Gastro Ultima	25 янв — 5 фев	0%							
Договоры ЖКХ, вывоз отходов, уведомление о начале деятельности	● Заказчик	25 янв — 12 фев	0%							
Академия PECÀN: бариста, пекарня, кухня, сервис КП	● Gastro Ultima	8 фев — 13 фев	0%							
Апестация команды КП	● Gastro Ultima	13 фев	◇							

РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%	сен	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	мар
МАРКЕТИНГ ЗАПУСКА										
Медиаплан запуска	● Gastro Ultima	26 окт — 13 ноя	0%							
Instagram: прогрев до открытия	● Заказчик	4 янв — 13 мар	0%							
Карточки в 2ГИС, Яндекс и Google	● Gastro Ultima	1 фев — 12 фев	0%							
Подготовка торжественного открытия	● Gastro Ultima	15 фев — 12 мар	0%							
ЗАПУСК										
Первый закуп продуктов и расходников	● Заказчик	10 фев — 14 фев	0%							
Техническое открытие кп	● Gastro Ultima	15 фев	◇							
Тестовая эксплуатация, 10 дней кп	● Gastro Ultima	15 фев — 24 фев	0%							
Работа в мягком режиме, доводка процессов	● Шефы и команда	25 фев — 12 мар	0%							
Торжественное открытие кп	● Gastro Ultima	13 мар	◇							
Итоговый аудит и акт, передача кофейни владельцам	● Gastro Ultima	15 мар — 19 мар	0%							

Дата	Веха	Ответственный	Условие и детали
27 сен 2026	Договор подписан	Gastro Ultima	
14 окт 2026	Зонирование согласовано кп	Заказчик	
16 окт 2026	Договор с дизайн-студией подписан кп	Заказчик	
20 окт 2026	Защита финмодели и бюджета	Gastro Ultima	
30 окт 2026	Договор подряда подписан кп	Заказчик	В договоре: сроки по этому графику, поэтапная оплата, закупка материалов по проектной смете.
2 ноя 2026	Раздел ТХ и инженерные ТЗ сданы	Gastro Ultima	
2 ноя 2026	Строители вышли на объект	Строители	
20 ноя 2026	Спецификации и бюджет закупок утверждены кп	Заказчик	
20 ноя 2026	Дизайн-проект готов полностью кп	Дизайн-студия	
25 янв 2027	Приёмка строительной готовности	Gastro Ultima	
29 янв 2027	Штат укомплектован: 10—14 человек	Gastro Ultima	
29 янв 2027	Оборудование и мебель на объекте кп	Поставщики и логистика	
9 фев 2027	Интерьер принят дизайнером по проекту	Дизайн-студия	
13 фев 2027	Апестация команды кп	Gastro Ultima	
15 фев 2027	Техническое открытие кп	Gastro Ultima	
13 мар 2027	Торжественное открытие кп	Gastro Ultima	

На чём держится график

- Проектная документация дизайна готова полностью до выезда в Китай: по ней собираются закупочные спецификации.
- Фабричные заказы отгружаются до Китайского Нового года (6 февраля 2027). Опоздание сдвигает открытие на 3—4 недели.
- Сроки доставки и таможни зависят от перевозчика и терминалов на границе. После прибытия груза на монтаж и пусконаладку нужно до 14 дней.
- Заказчик согласует материалы за 3 рабочих дня. Каждый день задержки согласования сдвигает зависимые работы.
- Торжественное открытие назначено на субботу после Ораза айта и до Наурыза. Дату уточняем в январе.

Роли и зоны ответственности

Gastro Ultima

Консалтинг и управление проектом

- Ведёт проект целиком: график, контрольные точки, отчётность
- Аналитика локации, финансовая модель, маркетинговая стратегия
- Технологический проект (ТХ), инженерные ТЗ, технологический надзор
- Спецификации оснащения и выездная сессия в Китае
- Подбор команды, обучение, аттестация
- iiko, лояльность, стандарты, ХАССП, сопровождение открытия

Заказчик

Инвестор и владелец

- Согласует материалы в течение 3 рабочих дней
- Регистрирует ТОО, открывает счёт, заключает договоры
- Оплачивает строителей, дизайн, оборудование, логистику и таможеню
- Финансирует рекламу, вывеску, полиграфию, упаковку
- Закупает первый товарный запас и расходники

Дизайн-студия

Новый подрядчик · выбираем до 16 октября

- Планировочное решение и концепция интерьера
- 3D-визуализации, сверка с технологическим зонированием
- Рабочие чертежи, ведомости отделки, мебели и света, смета
- Авторский надзор за отделкой и декором
- Эскиз фасадной вывески

Строители

Новая бригада · выбираем до 30 октября

- Черновые работы и перегородки по проекту
- Электрика 380 В, вода, канализация, трапы, жируловитель
- Вентиляция и кондиционирование
- Чистовая отделка, свет, сантехника
- Сдача помещения по акту строительной готовности

Поставщики и логистика

Фабрики КНР, европейские линии, карго, таможня

- Производство мебели, света, посуды, нейтрального оборудования
- Поставка печей, расстойки, кофемашины
- Отгрузка до Китайского Нового года
- Доставка, таможенное оформление, разгрузка на объекте

Шефы и команда

Шеф-пекарь, шеф-бариста, управляющий, линейный персонал

- Рецептуры и технологические карты
- Проработки и дегустации меню
- Обучение в Академии PECÀN и аттестация
- Работа смен в тестовом режиме и на открытии