

15 фев 2027

техническое открытие

13 мар 2027

торжественное открытие

81

работ и вех в 12 этапах

● Команда PECÀN

● Дизайн-студия

● Строители

● Поставщики и логистика

● Шефы и персонал

■ закрашено — выполнено

◆ веха

КП — критический путь

голубой фон — праздники и закрытие фабрик КНР

вертикальная линия — 5 окт

РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%	сен	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	мар
СТАРТ ПРОЕКТА										
Бриф, обмерный план, айдентика и брендбук переданы	● Команда PECÀN	16 сен — 17 сен	100%	■						
Договор подписан	● Команда PECÀN	27 сен	✓	◆						
Календарный план проекта	● Команда PECÀN	28 сен — 5 окт	100%	■						
Регистрация ТОО, расчётный счёт, ОКЭД 56101	● Команда PECÀN	19 окт — 30 окт	0%		■					
АНАЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ										
Анализ конкурентов района Туран	● Команда PECÀN	28 сен — 9 окт	50%		■					
Замер пешеходного и автомобильного трафика	● Команда PECÀN	28 сен — 11 окт	50%		■					
Финансовая модель: CAPEX, OPEX, P&L, Cash Flow	● Команда PECÀN	5 окт — 18 окт	0%		■					
Маркетинговая стратегия и ассортиментная матрица	● Команда PECÀN	5 окт — 23 окт	0%		■					
Защита финмодели и бюджета	● Команда PECÀN	20 окт	◇			◇				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ										
Технологическое зонирование: варианты планировки КП	● Команда PECÀN	28 сен — 9 окт	50%		■					
Проект ТХ: комплект чертежей по СанПиН и ХАССП КП	● Команда PECÀN	12 окт — 30 окт	0%			■				
Зонирование согласовано КП	● Команда PECÀN	14 окт	◇			◇				
Инженерные ТЗ: электрика 380 В, вода, канализация, вентиляция	● Команда PECÀN	19 окт — 30 окт	0%			■				
Раздел ТХ и инженерные ТЗ сданы	● Команда PECÀN	2 ноя	◇				◇			
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ										
Поиск нового дизайн-подрядчика: портфолио, предложения, выбор КП	● Команда PECÀN	5 окт — 16 окт	0%		■					
Договор с дизайн-студией подписан КП	● Команда PECÀN	16 окт	◇			◇				
Концепция интерьера и планировочное решение КП	● Дизайн-студия	19 окт — 30 окт	0%			■				
3D-визуализации интерьера КП	● Дизайн-студия	26 окт — 6 ноя	0%			■				
Сверка визуализаций с технологическим зонированием	● Команда PECÀN	2 ноя — 6 ноя	0%			■				
Рабочая документация: чертежи, ведомости, смета риск КП	● Дизайн-студия	2 ноя — 20 ноя	0%			■				
Авторский надзор дизайнера: выезды на объект, контроль отделки	● Дизайн-студия	2 ноя — 9 фев	0%			■	■	■	■	■
Вывеска: эскиз, согласование, изготовление, монтаж	● Команда PECÀN	9 ноя — 22 янв	0%			■	■	■	■	■
Дизайн-проект готов полностью КП	● Дизайн-студия	20 ноя	◇				◇			
Интерьер принят дизайнером по проекту	● Дизайн-студия	9 фев	◇						◇	
СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА										
Поиск строительной бригады: кандидаты, объекты, отзывы КП	● Команда PECÀN	5 окт — 21 окт	0%		■					
Сметы от бригад и сравнение предложений КП	● Команда PECÀN	22 окт — 28 окт	0%			■				
Договор подряда подписан КП	● Команда PECÀN	30 окт	◇				◇			
Строители вышли на объект	● Строители	2 ноя	◇				◇			
Черновые работы и перегородки	● Строители	2 ноя — 20 ноя	0%			■				
Электрика, вода, канализация, трапы, жируловитель	● Строители	9 ноя — 4 дек	0%			■				
Технологический надзор за выводами коммуникаций	● Команда PECÀN	9 ноя — 11 дек	0%			■				
Вентиляция и кондиционирование	● Строители	16 ноя — 11 дек	0%			■				

РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%	сен	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	мар
Чистовая отделка	● Строители	7 дек — 15 янв	0%							
Свет, сантехника, столярные изделия	● Строители	4 янв — 22 янв	0%							
Приёмка строительной готовности	● Команда PECÀN	25 янв	◇							
Генеральная уборка после ремонта	● Строители	25 янв — 27 янв	0%							
КОМПЛЕКТАЦИЯ И КИТАЙ										
Спецификации технологического оборудования и инвентаря кп	● Команда PECÀN	26 окт — 13 ноя	0%							
Подготовка поездки: маршрут фабрик, визы, билеты	● Команда PECÀN	2 ноя — 20 ноя	0%							
Спецификации мебели, света и посуды по дизайн-проекту кп	● Команда PECÀN	9 ноя — 20 ноя	0%							
Спецификации и бюджет закупок утверждены кп	● Команда PECÀN	20 ноя	◇							
Выездная сессия в Китае: Гуанчжоу, Фошань кп	● Команда PECÀN	23 ноя — 29 ноя	0%							
Размещение заказов и предоплата фабрикам кп	● Команда PECÀN	30 ноя — 4 дек	0%							
Заказ кофемашины у дилера в Казахстане	● Команда PECÀN	30 ноя — 11 дек	0%							
Производство на фабриках кп	● Поставщики и логистика	7 дек — 8 янв	0%							
Контроль качества и отгрузка из Китая риск кп	● Поставщики и логистика	4 янв — 13 янв	0%							
Доставка и таможенное оформление кп	● Поставщики и логистика	13 янв — 29 янв	0%							
Оборудование и мебель на объекте кп	● Поставщики и логистика	29 янв	◇							
Монтаж оборудования, пусконаладка кп	● Поставщики и логистика	1 фев — 7 фев	0%							
Расстановка мебели, свет, декор	● Дизайн-студия	3 фев — 9 фев	0%							
КОМАНДА										
Штатное расписание, фонд оплаты труда, KPI	● Команда PECÀN	2 ноя — 13 ноя	0%							
Подбор шеф-пекаря и шеф-бариста	● Команда PECÀN	16 ноя — 11 дек	0%							
Поиск управляющего	● Команда PECÀN	16 ноя — 18 дек	0%							
Подбор линейного персонала	● Команда PECÀN	4 янв — 29 янв	0%							
Оформление сотрудников и медицинские книжки	● Команда PECÀN	25 янв — 5 фев	0%							
Штат укомплектован: 10—14 человек	● Команда PECÀN	29 янв	◇							
МЕНЮ И ПРОДУКТ										
Концепция меню	● Команда PECÀN	9 ноя — 27 ноя	0%							
Рецептуры и технологические карты	● Шефы и персонал	7 дек — 22 янв	0%							
Упаковка, печать меню, форма персонала	● Команда PECÀN	4 янв — 5 фев	0%							
Поставщики сырья: отбор и договоры	● Команда PECÀN	11 янв — 5 фев	0%							
Проработки и дегустации на объекте	● Шефы и персонал	8 фев — 13 фев	0%							
АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT										
Закупка касс, принтеров, лицензий iiko	● Команда PECÀN	11 янв — 22 янв	0%							
Настройка iiko: номенклатура, склады, техкарты	● Команда PECÀN	25 янв — 12 фев	0%							
Бонусная программа лояльности	● Команда PECÀN	1 фев — 12 фев	0%							
Kaspi Pay, Webkassa, кассовая зона	● Команда PECÀN	1 фев — 12 фев	0%							
Дашборд для владельцев	● Команда PECÀN	8 фев — 19 фев	0%							
Заявки в Wolt, Yandex Eats, Glovo, Choco	● Команда PECÀN	8 фев — 26 фев	0%							
СТАНДАРТЫ И ОБУЧЕНИЕ										
Service Book, должностные инструкции, чек-листы, ХАССП	● Команда PECÀN	16 ноя — 18 дек	0%							
Обучение управляющего	● Команда PECÀN	25 янв — 5 фев	0%							
Договоры ЖКХ, вывоз отходов, уведомление о начале деятельности	● Команда PECÀN	25 янв — 12 фев	0%							
Академия PECÀN: бариста, пекарня, кухня, сервис кп	● Команда PECÀN	8 фев — 13 фев	0%							
Апестация команды кп	● Команда PECÀN	13 фев	◇							

РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%	сен	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	мар
МАРКЕТИНГ ЗАПУСКА										
Медиаплан запуска	● Команда PESÀN	26 окт — 13 ноя	0%							
Instagram: прогрев до открытия	● Команда PESÀN	4 янв — 13 мар	0%							
Карточки в 2ГИС, Яндекс и Google	● Команда PESÀN	1 фев — 12 фев	0%							
Подготовка торжественного открытия	● Команда PESÀN	15 фев — 12 мар	0%							
ЗАПУСК										
Первый закуп продуктов и расходников	● Команда PESÀN	10 фев — 14 фев	0%							
Техническое открытие кп	● Команда PESÀN	15 фев	◇							
Тестовая эксплуатация, 10 дней кп	● Команда PESÀN	15 фев — 24 фев	0%							
Работа в мягком режиме, доводка процессов	● Шефы и персонал	25 фев — 12 мар	0%							
Торжественное открытие кп	● Команда PESÀN	13 мар	◇							
Итоговый аудит и акт, передача кофейни владельцам	● Команда PESÀN	15 мар — 19 мар	0%							

ВЕХИ

ДАТА	ВЕХА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	УСЛОВИЕ И ДЕТАЛИ
27 сен 2026	Договор подписан	● Команда PECÀN	
14 окт 2026	Зонирование согласовано кп	● Команда PECÀN	
16 окт 2026	Договор с дизайн-студией подписан кп	● Команда PECÀN	
20 окт 2026	Защита финмодели и бюджета	● Команда PECÀN	
30 окт 2026	Договор подряда подписан кп	● Команда PECÀN	В договоре: сроки по этому графику, поэтапная оплата, закупка материалов по проектной смете.
2 ноя 2026	Раздел ТХ и инженерные ТЗ сданы	● Команда PECÀN	
2 ноя 2026	Строители вышли на объект	● Строители	
20 ноя 2026	Спецификации и бюджет закупок утверждены кп	● Команда PECÀN	
20 ноя 2026	Дизайн-проект готов полностью кп	● Дизайн-студия	
25 янв 2027	Приёмка строительной готовности	● Команда PECÀN	
29 янв 2027	Штат укомплектован: 10—14 человек	● Команда PECÀN	
29 янв 2027	Оборудование и мебель на объекте кп	● Поставщики и логистика	
9 фев 2027	Интерьер принят дизайнером по проекту	● Дизайн-студия	
13 фев 2027	Апестация команды кп	● Команда PECÀN	
15 фев 2027	Техническое открытие кп	● Команда PECÀN	
13 мар 2027	Торжественное открытие кп	● Команда PECÀN	

РИСКИ И КАК ИХ СНИЖАЕМ

ЗАДАЧА	СРОК	В ЧЁМ РИСК	ЧТО ДЕЛАЕМ
Рабочая документация: чертежи, ведомости, смета	2 ноя — 20 ноя	Рабочие чертежи, ведомости отделки, мебели и освещения, проектная смета. Срок сжатый: пять недель от договора до полного комплекта.	- В договоре со студией закрепить три даты сдачи: планировка 30 октября, визуализации 6 ноября, рабочая документация 20 ноября. Оплата по этапам. - Выбирать студию с готовой командой: дизайнер, визуализатор, чертёжник. Спросить о текущей загрузке. - В первый день передать студии технологическое зонирование, брендбук и референсы. - Ведомости мебели, света и отделки получить первыми, к 13 ноября: они нужны для поездки в Китай. - Согласовывать материалы студии за 1—2 дня, а не за 3. - Строители выходят 2 ноября по проекту ТХ и не ждут дизайн.
Контроль качества и отгрузка из Китая	4 янв — 13 янв	Отгрузка с запасом до закрытия фабрик на Китайский Новый год.	- Разместить заказы и внести предоплату в первую неделю после поездки, до 4 декабря. - В контракте с фабрикой указать дату готовности 8 января и удержание за просрочку. - Брать позиции из стандартных линеек с коротким сроком. Изготовление на заказ оставить только там, где без него нельзя. - Раз в неделю получать от фабрики фото и видео хода производства. - За неделю до готовности отправить на фабрику инспектора по качеству.

НА ЧЁМ ДЕРЖИТСЯ ГРАФИК

- Проектная документация дизайна готова полностью до выезда в Китай: по ней собираются закупочные спецификации.
- Фабричные заказы отгружаются до Китайского Нового года (6 февраля 2027). Опоздание сдвигает открытие на 3—4 недели.
- Сроки доставки и таможни зависят от перевозчика и терминалов на границе. После прибытия груза на монтаж и пусконаладку нужно до 14 дней.
- Материалы согласуются за 3 рабочих дня. Каждый день задержки согласования сдвигает зависимые работы.
- Торжественное открытие назначено на субботу после Ораза айта и до Наурыза. Дату уточняем в январе.

РОЛИ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОМАНДА PECÀN

Основатели и Gastro Ultima

- Ведёт проект целиком: график, решения, согласования, бюджет
- Аналитика локации, финансовая модель, маркетинговая стратегия
- Технологический проект, инженерные ТЗ, технологический надзор
- Выбор дизайн-студии и строительной бригады, договоры с подрядчиками
- Спецификации, выездная сессия в Китае, оплата оборудования и логистики
- Юрлицо, счёт, договоры с ЖКХ и поставщиками сырья
- Подбор команды, обучение, аттестация
- iiko, лояльность, стандарты, ХАССП, запуск и открытие

ДИЗАЙН-СТУДИЯ

Новый подрядчик · выбираем до 16 октября

- Планировочное решение и концепция интерьера
- 3D-визуализации, сверка с технологическим зонированием
- Рабочие чертежи, ведомости отделки, мебели и света, смета
- Авторский надзор за отделкой и декором
- Эскиз фасадной вывески

СТРОИТЕЛИ

Новая бригада · выбираем до 30 октября

- Черновые работы и перегородки по проекту
- Электрика 380 В, вода, канализация, трапы, жируловитель
- Вентиляция и кондиционирование
- Чистовая отделка, свет, сантехника
- Сдача помещения по акту строительной готовности

ПОСТАВЩИКИ И ЛОГИСТИКА

Фабрики КНР, дилер кофемашины, карго, таможня

- Производство оборудования, мебели, света, посуды
- Поставка кофемашины от дилера в Казахстане
- Отгрузка до Китайского Нового года
- Доставка, таможенное оформление, разгрузка на объекте

ШЕФЫ И ПЕРСОНАЛ

Шеф-пекарь, шеф-бариста, управляющий, линейный персонал

- Рецептуры и технологические карты
- Проработки и дегустации меню
- Обучение в Академии PECÀN и аттестация
- Работа смен в тестовом режиме и на открытии

Актуальная версия графика ведётся на сайте проекта. Этот документ отражает состояние на 5 окт 2026.